


Sammanvägt risktal:								Sammanvägt risktal:						
								Konsekvens						
								Låg		Medel		Hög		
								1	2	3	4	5		
Sannolikhet								Hög		5	10	15	20	25
			Medel		3	6	9	12	15					
			Låg		2	4	6	8	10					
			Låg		1	2	3	4	5					

Ledare/Utredare: <b>Riskvärdering</b>						Datum: Tid:				Risk efter åtgärd				
Medverkande:														
Risk	Orsak	Sannolikhet	Konsekvens	Samm anvävt risktal	Åtgärd	Ansvarig	Sign. vid utförd åtgärd	Sannolikhet	Konsekvens	Samm anvävt risktal				
Inandning kvartsdamm	Damm vid borming i berg / sten	3	4	12	Använd godkänt andningsskydd			2	2	4				
Personskador på arbetsplatsen.	Arbete med verktyg och maskiner	3	5	15	All inblandad personal har rätt utbildning och skyddsutrustning. Spräckkort, hörselskydd, glasögon, etc			2	3	6				
Stenkast vid spräckning	Stenspräckning	4	4	16	Täck ytan med sprängmattor & täckduk			1	3	3				
Stenkast vid spräckning	Stenspräckning	4	4	16	Minst 30m säkerhetsavstånd till personer / byggnader			1	2	2				
Obehöriga inom säkerhetsavståndet	Dold sikt runt spräckplatsen	3	5	15	Placera ut vakter för att uppnå god överblick			1	1	1				
Ofrivillig avfyrning	Åska	3	5	15	Avbryt arbetet i väntan på bättre väder.			1	1	1				
Konflikt med grannar	Oroliga närboende	3	2	6	Informera i god tid, svara på frågor vid oro.			2	2	4				
Brott mot ordningslagen.	Detaljplanerat område	5	5	25	Tillstånd finns samt polisen är informerad om arbetet.			1	1	1				
Företag					Telefonnummer					Underskrift				